

ANEJO N°7. PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

Proyecto de pavimentación de calles del casco tradicional de Trespaderne (Burgos)



COD.	TAREA	Duración (semanas)	P.E.M. (€)	MES 1				MES 2			
				1	2	3	4	5	6	7	8
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL CASCO TRADICIONAL EN TRESPADERNE											
1	Demoliciones y actuaciones previas	3	9.332,85	9.332,85							
2	Red de pluviales	1	3.059,68	3.059,68							
3	Red de alumbrado / reserva	1	1.218,09				1.218,09				
4	Pavimentación	3	22.750,85				22.750,85				
5	Mobiliario urbano	1	604,86							604,86	
8	Seguridad y salud	8	950,00	475,00				475,00			
9	Gestión de residuos	8	138,34	69,17				69,17			
PARCIAL:				14.154,79				23.899,88			
ACUMULADO:				14.154,79				38.054,67			

PROYECTO			CERTIFICACIONES PARCIALES	
			MES 1	MES 2
TOTAL PROYECTO P.E.M.	38.054,67	14.154,79	23.899,88	
GG.GG. (13%):	4.947,11	1.840,12	3.106,98	
B.I. (6%):	2.283,28	849,29	1.433,99	
TOTAL P.E.C.	45.285,06	16.844,20	28.440,86	
I.V.A. (21%):	9.509,86	3.537,28	5.972,58	
TOTAL LÍQUIDO:	54.794,92	20.381,48	34.413,44	