

## **Nº 10      PLAN DE OBRA**



<b>PLAN DE OBRA:</b>		<b>TRESPADERNE. EMISARIO Y EDAR</b>		
<b>CLAVE:</b>		<b>556-BU-606</b>		
ACTIVIDAD / TAREA	Ejecución (€)		Plazo (Mes)	Importe/Mes
	Total	Al Origen		
Replanteo	7,934.81	7,934.81	1.00	7,934.81
Emisario	188,927.59	196,862.40	1.50	125,951.73
Acceso	146,503.89	343,366.29	3.00	48,834.63
Edar: Obra civil movimiento de tierras	31,024.54	374,390.83	1.50	20,683.03
Edar: Obra civil línea tratamiento	386,636.37	761,027.20	7.50	51,551.52
Edar: Equipos mecánicos	362,534.43	1,123,561.63	7.50	48,337.92
Edar: Urbanización	22,264.65	1,145,826.28	4.50	4,947.70
Edar: Edificación	167,681.25	1,313,507.53	4.50	37,262.50
Edar: Electrificación y equipos eléctricos	131,527.82	1,445,035.35	4.00	32,881.96
Edar: Obras complementarias	43,091.70	1,488,127.05	3.50	12,311.91
Edar: Siembras y plantaciones	18,344.68	1,506,471.73	1.50	12,229.79
Obras: remates y acabados	36,881.67	1,543,353.40	1.50	24,587.78
Gestión de Residuos	3,360.78	1,546,714.18	18.00	186.71
Seguridad y salud	25,463.46	1,572,177.64	18.00	1,414.64
<b>PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL</b>	<b>1,572,177.64</b>			
<b>AL ORIGEN</b>				
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>	<b>2,224,945.80</b>			
<b>AL ORIGEN</b>				



PLAN DE OBRA:		TRESPADERNE. EMISARIO Y EDAR																			
CLAVE:		556-BU-606																			
ACTIVIDAD / TAREA	M E S E S																		P.E.M. €	plazo mes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Replanteo	■																	7,934.81	1.00	
2	Emisario		■	■															188,927.59	1.50	
3	Acceso		■													■	■		146,503.89	3.00	
4	Edar: Obra civil movimiento de tierras		■	■															31,024.54	1.50	
5	Edar: Obra civil línea tratamiento			■	■	■	■	■	■	■	■								386,636.37	7.50	
6	Edar: Equipos mecánicos							■	■	■	■	■	■	■	■	■			362,534.43	7.50	
7	Edar: Urbanización									■	■		■	■	■				22,264.65	4.50	
8	Edar: Edificación									■	■	■	■	■	■				167,681.25	4.50	
9	Edar: Electrificación y equipos eléctricos												■	■	■	■			131,527.82	4.00	
10	Edar: Obras complementarias			■	■	■										■	■		43,091.70	3.50	
11	Edar: Siembras y plantaciones																	■	18,344.68	1.50	
12	Obras: remates y acabados																	■	36,881.67	1.50	
13	Gestión de Residuos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3,360.78	18.00	
14	Seguridad y salud	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	25,463.46	18.00	
A	EJECUCIÓN MENSUAL (P.E. MATERIAL)	9,536.16	186,729.22	91,416.19	65,464.78	59,308.82	53,152.86	53,152.86	77,321.82	101,490.79	143,700.99	115,451.38	87,201.77	125,031.43	106,400.18	87,768.93	95,629.85	75,000.72	38,418.91	1,572,177.64	
B	PORCENTAJE RELATIVO	0.61%	11.88%	5.81%	4.16%	3.77%	3.38%	3.38%	4.92%	6.46%	9.14%	7.34%	5.55%	7.95%	6.77%	5.58%	6.08%	4.77%	2.44%	100.00%	
C	EJECUCIÓN AL ORIGEN (P.E. MATERIAL)	9536.16	196265.37	287681.57	353146.34	412455.16	465608.03	518760.89	596082.71	697573.50	841274.49	956725.87	1043927.64	1168959.06	1275359.24	1363128.16	1458758.01	1533758.73	1572177.64		
D	EJECUCIÓN MENSUAL (P.B. LICITACIÓN)	13,495.57	264,259.19	129,372.20	92,645.75	83,933.84	75,221.93	75,221.93	109,425.85	143,629.76	203,365.64	163,386.79	123,407.95	176,944.47	150,577.53	124,210.58	135,335.36	106,141.01	54,370.45	2,224,945.80	
E	PORCENTAJE RELATIVO	0.61%	11.88%	5.81%	4.16%	3.77%	3.38%	3.38%	4.92%	6.46%	9.14%	7.34%	5.55%	7.95%	6.77%	5.58%	6.08%	4.77%	2.44%	100.00%	
F	EJECUCIÓN AL ORIGEN (P.B. LICITACIÓN)	13495.57	277754.76	407126.95	499772.71	583706.55	658928.48	734150.41	843576.26	987206.02	1190571.65	1353958.45	1477366.39	1654310.86	1804888.39	1929098.98	2064434.34	2170575.35	2224945.80		

